

國立成功大學附設醫院作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		218,412,360.00
	本年度法定預算數		414,911,000.00
	本年度奉准先行辦理數		
	調整數		
	合計(1)		633,323,360.00
累計預算分配數(2)請務必填寫			41,193,000.00
執行情形	實際執行數	實支數 (3)	19,483,837.00
		應付未付數 (4)	16,037,400.00
		合計 (5) = (3) + (4)	35,521,237.00
		% (5) / (2)	86.23
	比較增減	金額 (6) = (5) - (2)	-5,671,763.00
		% (6) / (2)	-13.77
契約責任數			
結餘款			
累計工程進度	預估		
	實際		
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
房屋及建築：放腫部增建計畫已完成決標，預計5月初開工於本年度加強控管並盡速執行，提升執行率。 機械及設備：實際進度比預計超前：105年度保留案件驗收完成。 交通及運輸設備：本(106)年度提出之小額零星採購完成交貨驗收。 什項設備：實際進度比預計超前：資產重分類所致。			
改進措施：			
房屋及建築：持續追蹤進度並加速執行，已積極辦理中。 機械及設備：日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。 交通及運輸設備：日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。 什項設備：日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			