

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	187,854,000	109,135,817	18,357,150	127,492,967	67.87	-60,361,033	-32.13	1.放射腫瘤部新建計畫：與決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。 2.BSL-3(P3)實驗室整建統包工程：已完成發包決標金額35,561,989元，預計9月開工年底完工驗收。 實際進度比預計超前：標餘款案件資產重分類所致。 實際進度比預計超前：標餘款案件資產重分類所致。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	187,854,000	109,135,817	18,357,150	127,492,967	67.87	-60,361,033	-32.13		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	66,820,000	8,383,726	5,450,000	13,833,726	20.70	-52,986,274	-79.30		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	114,721,000	91,387,556	12,555,150	103,942,706	90.60	-10,778,294	-9.40		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,678,000	1,896,865		1,896,865	113.04	218,865	13.04		
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,635,000	7,467,670	352,000	7,819,670	168.71	3,184,670	68.71		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	187,854,000	109,135,817	18,357,150	127,492,967	67.87	-60,361,033	-32.13		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	66,820,000	8,383,726	5,450,000	13,833,726	20.70	-52,986,274	-79.30		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	114,721,000	91,387,556	12,555,150	103,942,706	90.60	-10,778,294	-9.40		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,678,000	1,896,865		1,896,865	113.04	218,865	13.04		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,635,000	7,467,670	352,000	7,819,670	168.71	3,184,670	68.71		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	187,854,000	109,135,817	18,357,150	127,492,967	67.87	-60,361,033	-32.13		
												</		