

國立成功大學附設醫院作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		218,412,360.00
	本年度法定預算數		414,911,000.00
	本年度奉准先行辦理數		
	調整數		
	合計(1)		633,323,360.00
累計預算分配數(2)請務必填寫			633,323,360.00
執行情形	實際執行數	實支數 (3)	241,645,905.00
		應付未付數 (4)	70,921,662.00
		合計 (5) = (3) + (4)	312,567,567.00
		% (5) / (2)	49.35
	比較增減	金額 (6) = (5) - (2)	-320,755,793.00
		% (6) / (2)	-50.65
契約責任數			
結餘款			
累計工程進度	預估		
	實際		
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
房屋及建築:1.104年度心理健康中心工程保留案考量為舊建物整建，為提供更良好的醫療照護環境，另擇地點規劃新建工程(新建物)，故中止辦理俾撙節支出。 2.放射腫瘤部新建計畫：原得標廠商履約爭議，後續依工程會調解程序辦理。為利時效經檢討後，已簽辦重新辦理招標。 3.其他年度工程案件因配合醫院醫療作業辦理保留。機械及設備:1.第三導管室雙面透視X光機暨多頻記錄器：為設備及工程統包採購，因心導管機器周邊設備眾多且房間工程須符合開刀房等級，需多次跨團隊詳細規劃討論，申請保留。 2.數位平板血管攝影X光系統：因儀器規格及涉及房間工程整建，相關工程規劃辦理中，申請保留。 3.訪客電梯汰舊換新：因電梯從國外客製化訂製，且配合醫院正常運作及醫療不中斷，於汰換時需分批施工，申請保留。 4.其他設備案件：因本院為醫療單位，各部門均審慎評估醫療需求暨病人安全，且醫療儀器採購常需向國外訂購時程較長，故設備經1個月試用合格後，方可辦理驗收付款，故年底仍未及驗收，申請保留。			
房屋及建築:持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。 機械及設備:日後審慎評估監控執行進度，以利與實際進度配合。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			
主要係房屋及建築進度落後所致。			